

长 治 市 发 电



发电单位 长治市人民政府办公室

等级 · 明电 长政办发电〔2022〕5号 长机发 号

长治市人民政府办公室 关于印发长治市 2022 年城市园林绿化 实施方案的通知

各县、区人民政府，长治高新区、经开区管委会，市直各有关单位：

《长治市 2022 年城市园林绿化实施方案》已经市政府同意，
现印发给你们，请认真贯彻执行。

长治市人民政府办公室

2022 年 3 月 21 日

（此件公开发布）

长治市 2022 年城市园林绿化实施方案

为做好 2022 年城市园林绿化工作，拉大城市框架、均衡绿地布局、完善服务功能，加快建设现代化太行山水名城，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察调研山西重要指示精神，按照全方位推动高质量发展的目标要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，科学推进城市园林绿化工作，结合城市更新，加大留白增绿、拆违建绿、见缝插绿力度，打造贴近百姓生活的口袋公园、小微绿地，加快主城区内老旧游园维修改造，加强城市绿地的精细化管护和义务绿化工作，真正把绿色这个长治最靓丽的底色展示好、传承好，在绿水青山间绘就长治高质量发展新图，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、建设目标

全市新增绿地面积 121.2 万平方米，完成投资 4.82 亿元，做好人民公园海绵改造项目，北环街增绿提质改造二期项目，老旧游园品质提升项目，13 处城市绿地建设项目，确保绿化三项指标稳步增长，并持续加强社会绿化和园林“四创建”工作，进一步提升城市品质。

三、建设任务

(一) 主城区绿化任务: 完成绿化投资 8261 万元, 新增绿化面积 10.6 万平方米, 续建、改造绿地面积 25 万平方米, 主要完成:

1. 人民公园海绵改造项目。

2. 北环街增绿提质改造二期项目。

3. 老旧游园品质提升项目(紫金三角地、北关桥、红旗广场、金建国改造、长兴北游园、博物馆游园及南广场、明皇城管理房改造等)。

4. 改建 13 处城市绿地(保宁门西街绿地、延安北路绿地、政通街绿地、东兆绿地、瓦窑沟绿地、长安绿地、民政绿地、南石槽绿地、南三厂区域补植补种等)。

(二) 各县区城市园林绿化任务: 完成城市绿化投资 39969 万元, 新增绿化面积 110.6 万平方米, 改造绿地面积 115.6 万平方米。

1. 潞州区完成绿化投资 232.5 万元, 新增城市绿化面积 0.4650 万平方米。

主要完成: ①南关村五针街南侧绿化。②铁运部小区外(原小花园)绿化。③紫坊农贸市场免费停车场南出口绿化。④体育路西(体校南门对面)绿化。⑤幼师北门东西两侧绿化。⑥职高北侧和东侧绿化。⑦英雄中路八一桥桥北段东侧绿化。

2. 上党区完成绿化投资 1080 万元, 新增城市绿化面积 1.1 万

平方米。续建、改建绿化面积 7.9 万平方米。

主要完成：①主城区零星绿化工程。②上党区快速路(城际段-荫城段)分车带升级改造工程。③新建口袋公园 2 处。④市南外环道路分车带及绿化带升级改造工程。⑤长陵路两侧绿化带提升改造项目（主城区一原家庄）。⑥太岳西大街绿化带提质改造。

3. 潞城区完成绿化投资 1746.2 万元,新增城市绿化面积 24.57 万平方米。续建、改建绿化面积 1.584 万平方米。

主要完成：①中华街绿化带。②学府街延伸段附属绿地工程。③文化路道路绿化工程。④王三平垃圾填埋场改建公园。⑤城南防洪渠绿地建设。⑥南华路东景观林地。⑦高速公路入口处及连接线提档升级。⑧改建新光游园。⑨完善公园、广场基础设施。⑩恢复 2021 年受灾行道树及景观树。

4. 屯留区完成绿化投资 2450.53 万元，续建、改建城市绿化面积 78.58 万平方米。

主要完成：长治市屯留区漳泽湖西岸林带景观绿化工程。

5. 长子县完成绿化投资 1368 万元，新增城市绿化面积 11.35 万平方米。续建、改建城市绿化面积 9.71 万平方米。

主要完成：①省道黄龙线长子县过境公路改建工程（绿化部分）。②2021 年黄河和黄河流域防护屏障建设工程。③长子县鹿谷大街延伸改造工程。④长子县同富村改造 A、B 区建设项目（绿化部分）。⑤长子县融汇家园南院绿化工程。

6. 壶关县完成绿化投资 3489 万元，新增城市绿化面积 0.46

万平方米。续建、改建城市绿化面积 1 万平方米。

主要完成：①古城路与健康街转角处口袋公园。②团结街与新建路转角处口袋公园。③阳光小学门口两侧口袋公园。④林业局门口两侧口袋公园。⑤树人中学门前两侧口袋公园。⑥宾馆南侧口袋公园。⑦县委两侧口袋公园及停车场建设。⑧植物园提升改造。

7. 平顺县完成投资 1062.32 万元，新增城市绿化面积 2.82 万平方米。续建、改建城市绿化面积 1 万平方米。

主要完成：①滨河路北延绿化工程。②彩凤大道延伸绿化工程。③西迎宾大道绿化工程。④青羊小学绿化工程。⑤金澜太行里绿化项目。⑥王庄嘉苑绿化项目。⑦嘉和苑小区绿化项目。

8. 黎城县完成绿化投资 9444.57 万元，新增城市绿化面积 9.29 万平方米。续建、改造绿化面积 8.52 万平方米。

主要完成：①府前广场建设项目。②黎侯公园品质提升项目。③道路美化工程。④城市公园品质提升项目。

9. 襄垣县完成绿化投资 5240.08 万元，新增城市绿化面积 17.73 万平方米。

主要完成：①站前路。②黎霍连接线。③东二环。④金港苑。⑤芳华苑。⑥碧桂园。⑦南湖名都。⑧古韩明珠。⑨理想城。⑩景华苑。⑪壹品家园。⑫湖畔花园。⑬东湖公馆。⑭御景华府。

10. 武乡县完成绿化投资 4613.29 万元，新增城市绿化面积 9.93 万平方米。续建、改造绿化面积 7.33 万平方米。

主要完成：①高速口绿化项目。②红色旅游线通道绿化项目。③丰州北路通道绿化项目。④新区道路连接线项目（绿化部分）。⑤太行公园等5个地块绿化景观改造工程。

11. 沁源县完成绿化投资 6942.92 万元，新增城市绿化面积 19.81 万平方米。

主要完成：①西山公园海绵型绿地系统建设。②沁河生态治理项目（河西段）。③胜利路改造后行道树种植。④内河南段绿化（北门街-东门街）。⑤2022 年县城各公园补植补种。⑥太岳路、南园南巷行道树种植。

12. 沁县完成绿化投资 1300 万元，新建城市绿化面积 4.7 万平方米。

主要完成：①旅游公路建设。②二郎山森林公园建设。

13. 高新区完成绿化投资 1000 万元，新增城市绿化面积 8.4 万平方米。

主要完成：长治高新区高新大道道路绿化工程。

（三）社会绿化任务：市直机关、学校、部队、省管院校、大中型企业完成绿化投资 260 万元，主要完成市区内裸地的补植补种任务。（具体任务详见附表）

（四）园林“四创建”工作任务：各县区完成创建市级园林单位、居住区 4 个，园林道路 4 条，星级公园 2 个，并推荐 2-3 个省级园林单位、居住区、园林道路和星级公园。

四、实施步骤

第一阶段: 3 月 30 日前安排布置各县区园林绿化和市直各口、省管院校、各大企业城市义务植树任务;

第二阶段: 4 月 20 日前组织全市干部、群众义务植树活动,掀起我市园林绿化建设高潮;

第三阶段: 6 月 30 日前完成园林重点工程和义务植树任务,组织自查,完善提高;

第四阶段: 8 月 5 日至 8 月 31 日组织雨季补植补种,完善提高工程质量;

第五阶段: 10 月 10 日至 11 月 10 日组织秋季补植补种,对所有的园林绿化工程进行检查验收。

五、工作要求

(一) 强化组织领导。各县区、各单位要充分认识城市绿化工作的重要性、必要性,严格按照方案要求,采取有力措施和工作方法,科学组织,强力推进,不折不扣落实好年度绿化任务。市城市绿化领导小组要做好任务的安排、指导、督促、协调和检查工作。

(二) 提前筹备谋划。把握时间节点,认真谋划,倒排工期,结合我市气候环境和植物生长习性,做好手续办理、苗木采购、施工队伍确定等前期准备工作,确保在最佳季节开工建设。

(三) 注重景观质量。坚持质量第一的原则,高标准推进绿化建设工作,做到乔、灌、草科学搭配,高、中、低立体配置,科学规范,保栽保活。各县区、各单位必须按标准预留足够的绿

化用地，聘请专业机构进行设计，选择相应资质的施工队伍进行建设，统一由市（县）园林绿化主管部门审核、把关，确保苗木成活率达到 95%以上。

（四）保证资金投入。主城区的城市绿化重点工程由市政府筹资建设，单位附属绿地建设资金由单位自行解决，居住区绿地建设资金由所有权单位或开发商负责解决，其它绿化任务按属地原则由各县区各单位自筹资金完成。各县区、各单位要利用政策倾斜、利益共享等机制鼓励社会资金投入城市园林绿化建设，积极协调有条件的单位出资建设、养护公共绿地，利用闲置、废弃土地进行园林绿化，拓宽城市园林绿化的投入渠道。

（五）严格监督奖惩。市城市绿化领导小组要对全市园林绿化工作情况全程跟踪督办，通过检查、通报、奖惩等措施，强化责任追究。对以前被评为园林单位、园林居住区的严督实导，符合标准的保留称号，对不符合标准要求的取消称号。各县区要按照本方案精神，制定本县区 2022 年城市园林绿化实施方案，并抓好组织实施。

附件：市直各口、省管院校、各大企业 2022 年城市园林绿化任务分配明细表一至二十六

附件

市直各口、省管院校、各企业 2022 年城市园林绿化任务分配明细表

市委办公室口绿化任务分配明细表

表一

责任人：李玉忠

街道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
广场	绿地	草坪		1300	4 月 15 日	
		樱花	Φ10	3		
折合数				1350		

市人大常委会绿化任务分配明细表

表二

责任人：牛金生

街道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
机场路	行道	垂柳	Φ10	6	4 月 15 日	
		小叶黄杨	h60	400		
折合数				100		

市政府办公室口绿化任务分配明细表

表三

责任人：范连星

街道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
广场	绿地	草坪		1410	4 月 15 日	
		樱花	Φ10	2		
折合数				1450		

市政协办公室绿化任务分配明细表

表四

责任人：段林刚

街 道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备 注
广场	绿地	樱花	Φ10	2	4 月 15 日	
		红叶小檗	h60	330		
		草坪		20		
折合数				80		

市纪检委绿化任务分配明细表

表五

责任人：陈晓龙

街 道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备 注
机场路	行道	垂柳	Φ10	4	4 月 15 日	
		小叶黄杨	h60	100		
		鸢尾		4400		二年生
折合数				100		

市宣传口绿化任务分配明细表

表六

责任人：宋彦兵

街 道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备 注
英雄北路	行道	垂柳	Φ10	28	4 月 15 日	
		鸢尾		11600		二年生
长兴北路	绿地	草坪		500		
	便道/路心池	卫矛	h60	1000		
	行道	法桐	Φ10	11		
折合数				1200		

市政法口绿化任务分配明细表

表七

责任人：路晓波

街 道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备 注
英雄北路	行道	国槐	Φ10	4	4 月 15 日	
潞阳门路	绿地	卫矛	h60	11000		
长兴游园		月季		100		三年生
旧长邯路		草坪		200		
保宁门东街				300		
潞阳门路				1000		
英雄北路		玉兰	Φ8	22		
折合数				3000		

市商务口绿化任务分配明细表

表八

责任人：王建强

街 道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备 注
太行西街	便道/路心池	小叶黄杨	h60	360	4 月 15 日	
		女贞		720		
	行道	卫矛		1100		
		鸢尾		2500		二年生
		玉簪		750		
	捉马西大街	便道/路心池	卫矛	h60		600
木槿			Φ10	43		
西府海棠			Φ10	49		
威远门路	便道/路心池	小叶黄杨	h60	1800		
		卫矛		1560		
		玉簪		3000		二年生
紫金西街	便道/路心池	小叶黄杨	h60	1000		
		鸢尾		900		二年生
		月季		2000		三年生
折合数				3500		

市教育口绿化任务分配明细表

表九

责任人：尚高明

街 道	植树地点	品 种	规格 (cm)	数量 (株)	完成时间	备 注
长兴北路	行道	小叶黄杨	h60	4500	4 月 15 日	
		丁香	冠 1m	140		
潞阳门路	行道	金叶女贞	h60	6000		
景里街		法桐	Φ10	2		
长兴路	便道/路心池	小叶黄杨	h60	3500		
长兴路		卫矛	h60	19000		
长兴路		金叶女贞	h60	2000		
滨河游园	绿地	小叶黄杨球	冠 1m	30		
紫金广场	绿地	金叶女贞	h60	100		
滨河游园				1200		
潞阳门路				1000		
紫东延伸段				360		
紫金东街		崂峪草		1500		二年生
紫金广场		草坪		220		
滨河公园				220		
紫东延伸段	行道	丁香	冠 1m	5		
东外环				10		
紫东延伸段		紫薇	Φ8	20		
太行东街		碧桃	Φ8	15		
延安路		红叶李	Φ8	3		
延安路		国槐	Φ10	7		
三角地游园	行道	垂柳	Φ10	3		
北关桥游园				8		
延安路		栾树	Φ10	1		

表九

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
紫金广场	绿地	玉簪		1000	4月15日	二年生
滨河公园				1000		
延安桥				8000		
潞阳门路	行道	小叶黄杨	h60	360		
紫金东街				200		
紫东延伸段				800		
紫金广场				100		
滨河公园				430		
潞阳门路	便道/路心池	卫矛	h60	1000		
英雄路				360		
紫东延伸段				1000		
太行东街				2000		
滨河游园				300		
延安路				900		
延安路	绿地	鸢尾		900		二年生
东外环				2500		
紫金广场				2000		
滨河游园				3500		
旧长邯路				900		
北关游园				2000		
滨河游园	绿地	丹麦草		1000		
东外环				1000		
上党、滨河		草籽	kg	8		
上党、滨河		花籽	kg	8		
西一环路	便道/路心池	卫矛	h60	3600		
	绿地	玉簪		1260		二年生
		鸢尾		900		
折合数				6000		

市卫生口绿化任务分配明细表

表十

责任人：王旭琴

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
威远门路	绿地	鸢尾		2000	4月15日	二年生
博物馆游园		紫叶矮樱	Φ6	150		
小西门游园	绿地	卫矛	h60	4140		
		卫矛球	冠 1m	5		
				5		
		草坪		80		
紫西延伸段	便道/路心池	卫矛	h60	5500		
				10000		
丰盛巷	行道	小叶黄杨	h60	1500		
				1100		
女贞		h60	2900			
			360			
沼泽王庙		小叶黄杨	h60	850		
				女贞		h60
高新区游园	绿地	鸢尾		2500		二年生
		玉簪		2000		
		草坪		100		
逸园	绿地	鸢尾		1800		二年生
解放东街	便道/路心池	金叶女贞	h60	3000		
		雪松	h5m	27		
樱花		Φ6	30			
			碧桃	Φ8		22
太岳东街		卫矛	h60	4300		
折合数				4500		

市发改委口绿化任务分配明细表

表十一

责任人：申建国

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
保宁门东街	行道	卫矛	h60	2500	4月15日	
延安北路	便道/路心池	鸢尾		6000		二年生
潞阳门路		卫矛球	冠1m	30		
折合数				300		

市农委口绿化任务分配明细表

表十二

责任人：郜起珍

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
西一环路	绿地	小叶黄杨	h60	750	4月15日	
		女贞		1500		
		月季		4000		三年生
威远门路	行道	卫矛	h60	7700		
折合数				1300		

市住建口绿化任务分配明细表

表十三

责任人：李晓路

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
兵工园、道路	行道	红叶小檗	h60	330	4月15日	
		樱花	Φ10	7		
		草坪		5000		
解放西街	便道/路心池	砂地柏	蓬径Φ50	200		
五一路		大叶黄杨	h60	2000		
五一路		丁香	冠1m	200		
解放西街		卫矛/女贞	h60	40000		
折合数				8000		

市经信委（国资委）口绿化任务分配明细表

表十四

责任人：方晋斌

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
解放西街	行道	丁香	冠 1m	200	4 月 15 日	
五一路	绿地	卫矛/女贞	h60	40000		
五一路		卫矛/女贞	h60	12000		
解放西街	行道	雪松	h5m	14		
		国槐	Φ10	7		
体育路	行道	法桐	Φ10	13		
北一环		楸树	Φ10	11		
北外环		国槐	Φ10	7		
体育路		碧桃	Φ6	13		
北一环	行道	金叶女贞	h60	2900		
		红叶小檗	h60	1500		
惠丰社区公园	绿地	草坪		2300		
		卫矛	h60	1300		
折合数				7500		

驻市部队口绿化任务分配明细表

表十五

责任人：王海超

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（个）	完成时间	备注
市区		打坑	50-100	2000	4月15日	
折合数				500		

长钢绿化任务分配明细表

表十六

责任人：冯云林

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
东外环	便道/路心池	丁香	冠 1m	36	4月15日	
德化门东街				200		
迎宾大道	绿地	金叶女贞	h60	6000		二年生
		月季		315		
		鸢尾		1000		
折合数				1250		

潞矿绿化任务分配明细表

表十七

责任人：王志清

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
潞州区	重点镇、中心村	国槐	Φ6-7	1450	4月15日	
折合数				6000		

漳电绿化任务分配明细表

表十八

责任人：白 冰

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
兵工园、道路	绿地	草坪		950	4月15日	
惠丰社区公园		红叶小檗	h60	1000		
		小叶黄杨		1500		
清华厂公园		卫矛		1800		
		小叶黄杨		720		
		砂地柏	蓬径Φ50	320		
北一环	便道/路心池	红叶李	Φ6	8		
		小叶黄杨	h60	2100		
紫西延伸段	行道	法桐	Φ10	11		
西一环路		楸树	Φ10	10		
捉马西大街		法桐	Φ10	3		
捉马西大街		栾树		4		
折合数				2500		

清华绿化任务分配明细表

表十九

责任人：潘裕林

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
广场	绿地	草坪		1300	4月15日	
兵工园、道路				300		
		侧柏	h1.5m	180		
		卫矛	h60	1800		
折合数				2000		

淮海绿化任务分配明细表

表二十

责任人：贾福权

街道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
解放西街	行道	丁香	冠 1m	200	4 月 15 日	
五一路		卫矛/女贞	h60	52000		
解放西街		雪松	h5m	14		
		国槐	Φ10	7		
折合数						2500

三元煤业绿化任务分配明细表

表二十一

责任人：赵红星

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
西街	行道	国槐	Φ10	1	4月15日	
红旗广场		油松	h4.5m	1		
上党门		油松	h4.5m	1		
西街		小叶黄杨	h60	7200		
英雄南路	绿地	草坪		520		
英雄南路		红叶小檗	h60	1800		
英雄南路		红叶李	Φ10	6		
英雄南路		玉簪		2500		二年生
解放西街		月季		5000		三年生
解放西街	便道/路心池	小叶黄杨	h60	7200		
长兴北路		红叶小檗	h60	3600		
下梅辉坡		卫矛	h60	1800		
英雄南路	行道	樱花	Φ10	20		
英雄南路	便道/路心池	丹麦草		7200		
长兴北路		小叶黄杨	h60	720		
长兴北路		金叶女贞	h60	720		
长兴北路		卫矛	h60	720		
英雄南路		红叶小檗	h60	720		
英雄南路		卫矛	h60	720		
英雄南路	绿地	鸢尾		1800		二年生
解放西街		月季		1250		三年生
折合数				4500		

漳山电厂绿化任务分配明细表

表二十二

责任人：刘金学

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（m²）	完成时间	备注
解放东街	行道	碧桃	Φ4cm	13	4月15日	
府后东街	便道/路心池	云杉	h5m	2		
		金叶女贞	h60	400		
		鸢尾		700		二年生
		丁香	冠1m	310		
东关匝道						
折合数				1200		

山西机电职业技术学院绿化任务分配明细表

表二十三

责任人：李海增

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
潞阳门路	便道/路心池	卫矛	h60	5600	4月15日	
长兴北路				3000		
		鸢尾		14000		二年生
英雄北路	绿地	小叶黄杨	h60	200		
景里街	行道	法桐	Φ10	4		
折合数				700		

长治医学院绿化任务分配明细表

表二十四

责任人：李长江

街道	植树地点	品 种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
广场	绿地	砂地柏	蓬径Φ50	85	4月15日	
		大叶黄杨	h60	2000		
		草坪		1300		
折合数				2000		

长治学院绿化任务分配明细表

表二十五

责任人：曹景川

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
迎宾大道	行道	馒头柳	Φ10	31	4月15日	
	绿地	卫矛	h60	3000		
		红叶小檗	h60	11000		
		卫矛	h60	3600		
		红叶小檗	h60	7000		
折合数				2000		

长治热电绿化任务分配明细表

表二十六

责任人：杨彦

街道	植树地点	品种	规格（cm）	数量（株）	完成时间	备注
府后东街	行道	女贞球	冠 1m	2	4 月 15 日	
		法桐	Φ10	3		
		西府海棠	Φ6	2		
东关匝道	便道/路心池	丁香	冠 1m	190		
东外环				164		
折合数				1300		